

Отчет
по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию
инициативных проектов (далее - Субсидия)

по состоянию на 15 августа 2022 г.
(число, месяц)

Наименование инициативного проекта (далее- Проект) Благоустройство парковой зоны по ул. Советская, 47А в с. Большая Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области

Наименование муниципального образования области Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области

Реквизиты соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидии

Дата	<u>01.06.2022 г.</u>	Номер	<u>06-01-10/6-063</u>
	<small>(число, месяц)</small>		

Вид документа ИТОГОВЫЙ
(промежуточный, предварительный, итоговый)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования

№ п/п	Показатель	Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов <1>	Предусмотрено соглашением <2>		Бюджетные ассигнования, рублей	Кассовые расходы		Неиспользованный объем		Примечание
			рублей	уровень софинансирования в процентах		рублей	в процентах к расходам всего <3>	ассигнований, рублей (гр. 6 - гр. 7)	финансового обеспечения, рублей (гр. 4 - гр. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходы - всего, в том числе за счет средств:	X	834 876,00	100,0	834 910,00	834 910,00	100,0	-	-34,00	В ходе реализации инициативного проекта была проведена экспертиза сметной документации за счет средств бюджета муниципального образования не входящих в стоимость проекта. По результатам проведения проверки сметной документации увеличилась стоимость проекта, что обусловило необходимость привлечения в рамках софинансирования проекта дополнительных средств. Инициативной группой, в соответствии с п. 23 Положения о порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета (утв. постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 г. № 362-П) для финансового обеспечения расходных обязательств было принято решение об увеличении уровня софинансирования инициативного проекта и выделении из бюджета муниципального образования дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование инициативного проекта. В бюджет муниципального образования внесены соответствующие изменения.
2.	Субсидии	7210 2	626 157,00	75,0	626 157,00	626 157,00	75,0	-	-	
3.	Бюджета муниципального образования, из них:	X	100 185,12	12,0	100 219,12	100 219,12	12,0	-	-34,00	
3.1	по Соглашению	S211 2	100 185,12	12,0	100 185,12	100 185,12	12,0	-	-	
3.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>	S211 Б	X	X	34,00	34,00	-	-	X	
4.	Инициативных платежей граждан, из них	X	25 046,28	3,0	25 046,28	25 046,28	3,0	-	-	
4.1	по Соглашению	S212 2	25 046,28	3,0	25 046,28	25 046,28	3,0	-	-	
4.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	-	-	-	-	X	
5.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них	X	83 487,60	10,0	83 487,60	83 487,60	10,0	-	-	
5.1	по Соглашению	S213 2	83 487,60	10,0	83 487,60	83 487,60	10,0	-	-	
5.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	-	-	-	-	X	
6	Расходы произведенные муниципальным автономным или бюджетным учреждением <5.1>	X	-	X	X	-	X	X	-	

Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения

№ п/п	Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии					Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии										Фактическая оплата	Примечание <12>									
	Объект закупки		Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) <7>	Дата начала осуществления закупки <8>	Начальная (максимальная) цена контракта <8>	бюджетные обязательства (обязательства <6>)					денежные обязательства															
						сведения о заключенном контракте (договоре)					сумма <9>	Экономия (гр. 6 - гр.11) <10>	сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)					сумма <9>								
	наименование	краткое описание	наименование исполнителя	номер	дата	срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ	номер	дата																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением																834 876,00										
1	Выполнение работ.	Благоустройство парковой зоны: разборка бортовых камней на бетонном основании; погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках(погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами); перевозка грузов автомобилями-самосвалами; устройство оснований под тротуары из щебня; устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; с применением укладчиков асфальтобетона; установка бортовых камней бетонных; установка столбов высотой : с погружением в бетонное основание (установка скамьи парковой и урн переворачивающихся, на ножках)	2	10.06.2022	834 910,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой"	0160300041422000003	04.07.2022	15.08.2022	834 910,00	-		Документ о приемке, сформированный в ЕИС.	б/н	01.08.2022	834 910,00	834 910,00	По итогам закупочных процедур контракт заключен, с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.								
												Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	1	01.08.2022												
Итого по разделу II			X		834 910,00		X		834 910,00	-		X		834 910,00	834 910,00	X										
III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)																-34,00	-									В ходе исполнения принятых в рамках заключенного Соглашения обязательств возникла потребность в проведении дополнительных расходов связанных с реализацией инициативного проекта. Руководствуясь п. 23. Положения (утв. Постанов. Правит. обл. от 17.07.2017г. № 362-П) муниципальным образованием принято решение о привлечении дополнительных средств. В бюджет муниципального образования внесены соответствующие изменения.
IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0)																		1								

Глава Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области

(наименование должности руководителя уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования области или уполномоченного им лица)

(подпись)

Тулипкалиев Мулдаш Нариманович

(Ф.И.О.)

М.П.

Начальник финансового управления администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области

(должность руководителя финансового органа, исполняющего бюджет муниципального образования)

(подпись)

Емельянова Светлана Геннадьевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Специалист 1-й категории администрации Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области

(должность исполнителя)

Дудинский Леонид Евгеньевич

(Ф.И.О.)

8(845-51)3-37-21

(телефон)